

工程名稱	69KV 特高壓變電站 GIS 設備更新建置工程
設計單位	安立電機技師事務所
監造單位	安立電機技師事務所
施工廠商	勝新科技工業有限公司
工程效益	1. 保障下游配電系統之安全 2. 提高供電穩定度。 3. 完善學生受教權利。 4. 提升校園安全。 5. 區域網路之正常運作。
(預計)完工日期	115 年 04 月(機電工程)
工地聯絡人	鄧炳葵
	0952-719-563
通報專線	營繕組 吳孟儒
	(06)275-7575#63066



年月日	施工進度及執行情形	施工照片
114 年 06 月 30 日	進度 1.43% 1. 既有變壓器吊運運離 2. GIS 接地工程及基礎設施施作	 

114 年 07 月 31 日

進度 1.83%

1. GIS 接地工程及基礎設施施作

