

污水工程(分支管)流程示意圖

1. 管線試挖(約 1~2 天完成)



2. 工作井立坑(約 2~3 天完成)



3. 地質改良(約 1~2 天完成)



4. 管線推進(約 7~14 天完成)



5. 人孔收築(約 2~3 天完成)



6. AC 路面修復(約 1~2 天完成)




圖例：



本工程管線

○ IM001

本工程人孔及編號



臺南市政府

臺南市虎尾寮污水下水道系統
分支管網工程第一標

推進管線平面配置索引圖

承辦人	科長	副局長
局長	副總工程師	局長
正工程師	總工程師	工程編號

		台灣世昌工程顧問有限公司 CECI Engineering Consultants, INC., Taiwan	
繪圖	陳勳融	審定	蘇建心
設計	陳勳融	日期	109.07
覆核	沈耀翔	圖號	P-000 12/108