

工程名稱	69KV 變電站臨時備用電力工程
設計單位	安立電機技師事務所
監造單位	安立電機技師事務所
施工廠商	三匯水電企業有限公司
工程效益	1. 提高供電穩定度。 2. 完善學生受教權利。 3. 提升校園安全。 4. 區域網路之正常運作。
(預計)完工日期	115 年 01 月(機電工程)
工地聯絡人	李宗峻
	0918-112-096
通報專線	營繕組 吳孟儒
	(06)275-7575#63066



年月日	施工進度及執行情形	施工照片
114 年 6 月 30 日	進度 25% 1. 基礎設施施作 2. MVCB1 盤體定位及電纜引接	  

114 年 07 月 00 日	進度 % 1. 2. 3.	
-----------------	------------------------	--