

|          |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工程名稱     | 成大光復宿舍群：生活紐帶學苑-宿舍週邊景觀改造工程（第二期）                                                                                                                                                                                     |
| 設計單位     | 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所                                                                                                                                                                                                     |
| 監造單位     | 張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所                                                                                                                                                                                                     |
| 施工廠商     | 暘佺營造有限公司                                                                                                                                                                                                           |
| 工程效益     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 研究空間環境之改善。</li> <li>2. 公共休閒空間之改善未來公共空間及中設置。</li> <li>3. 停車空間達更具效率之使用。</li> <li>4. 跨領域整合研究之形態。</li> <li>5. 創新知知識的開拓。</li> <li>6. 空間利用的彈性。</li> <li>7. 跨領形象的塑造。</li> </ol> |
| （預計）完工日期 | 115 年 02 月（景觀工程）                                                                                                                                                                                                   |
| 工地聯絡人    | 王文振                                                                                                                                                                                                                |
|          | 0913-270-871                                                                                                                                                                                                       |
| 通報專線     | 營繕組 鄭孟芬                                                                                                                                                                                                            |
|          | (06)275-7575#63066                                                                                                                                                                                                 |



| 年月日             | 施工進度及執行情形                                                                                                                                          | 施工照片                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 114 年 07 月 10 日 | <p>進度 10.1%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 東側腳踏車區及健身休閒區</li> <li>2. 基地排水溝、擋土牆施作</li> </ol>                                          |   |
| 114 年 08 月 31 日 | <p>進度 19.4%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 東側腳踏車區及健身休閒區完成鋪面</li> <li>2. 腳踏車區畫線</li> <li>3. 排水溝完成</li> <li>4. 開學臨時開放停放腳踏車</li> </ol> |  |

114 年 9 月 30 日

進度 27%

1. 西側大苑子花架放樣
2. 地坪切割、整地
3. 前鋒路開口施做(圍牆拆除、階梯開挖)



114 年 10 月 16 日

進度 30.6%

1. 西側大苑子花架基礎
2. 西側大苑子路緣石及水溝開挖
3. 前鋒路擋土牆

