國立成功大學

成功創新中心-旺宏館新建工程(建築+水電+空調)

混凝土澆置計畫

主辦機關：國立成功大學

設計監造：九典聯合建築師事務所

合約編號：G001-20-10

承攬廠商：世久營造探勘工程股份有限公司

日期：中華民國110年8月

混凝土澆置計劃表

製表日：110.8.12　　編號：009

預定澆置日期	110.8.17	澆置位置	2F至3F樓板
預定澆置時間	AM08:00～PM22:00(內含移車時間共計14小時作業時間)	預定澆置數量	1000m^3
混凝土	強度：280 kgf/cm^2 坍度：18±3cm	材料供應商	環球水泥股份有限公司
泵送車	2台		
最大骨材粒徑	2.0 cm	添加要藥劑	■添加　□不添加

現場管理組織

總指揮
陳源松 工地主任

- 高程控制:世久1員
- 泵送車管理:宗田2員
- 材料調度:世久1員、環球:1員
- 交通管理:環球2員、世久4員
- 安衛管理:王凱弘
- 現場管理:世久1員

- 壓送工　2員
- 整平工　3員

施工時間預計:AM08:00～PM22:00

澆置順序:

由1區開始澆置完成後至2區澆置至完成

試體製作組數:

每100CM^3取一批，依本次澆置量需取10批試體進行強度試驗

圖示	解釋
	車輛進場動線
	車輛離場動線
	澆置動線
1、2	澆置區域
	泵送車*2
	混凝土預拌車
	交管人員*5
	泵送車動線

